



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020**Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020****SMIS 2014 + 115962**

INFORMARE

cu privire la implementarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”

Finanțarea proiectului este asigurată prin **Contractul de Finanțare nr. 135 din 26.10.2017**, semnat cu Ministerul Fondurilor Europene – AM POIM, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”.

A fost semnat contractul nr.3739 la data de 31.10.2017, cu Asocieria : Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S Copenhaga - SC Interdevelopment SRL Bucuresti. Ordinul de incepere a serviciilor 15.11.2017. Valoarea contractului 20.141.968,50 lei (fara TVA), durata contractului 74 luni (nu mai tarziu de 31.12.2023).

Graficul de Rambursare a Cheltuielilor:

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (funding gap – EU+BS+BL) (LEI)	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (EU+BS) (LEI)*	Luna depunerii cererii de rambursare/plata la AM**
1.	2.194.923,21	2.172.973,98	Decembrie 2017
2.	5.677.053,60	5.620.283,06	August 2018
3.	3.102.989,69	3.071.959,79	Octombrie 2018

**AQUAVAS S.A.**

RO-730.169, VASLUI, Str. Ștefan cel Mare, nr. 70, ROMÂNIA
 C.U.I. RO 17986823, Nr. înregistrare la R.C. J37/682/2005
 Cont IBAN: RO37TREZ656509803X004788 și RO73TREZ656509801X04787
 Tel: 0235.311.600; 0235.311.700 Fax: 0235.311.900; E-mail : aquavasulp@gmail.com



4.	2.064.389,50	2.043.745,61	Ianuarie 2019
5.	7.102.612,50	7.031.585,38	Februarie 2019
	20.141.968,50	19.940.548,82	

Situatia livrabilelor

Livrabil,componenta	Termenul estimat de plata
	DI+ n luni
Studiu de fezabilitate (piese scrise, piese desenate, deviz general si devize pe obiecte, contracte si UAT-uri, anexe, modelare hidraulica, documentatii tehnice pentru certificate de urbanism, avize, acorduri si autorizatii conform cerintelor avizatorilor, strategia actualizata privind gestionarea namolului, strategia actualizata privind apele uzate industriale , plan de coordonare.)	DI+10 luni noiembrie 2017-septembrie 2018
Aplicatia de finantare , inclusiv anexe si documentatii suport (studiul de fezabilitate, analiza cost beneficiu, strategia de achizitii, analiza institutionala, documentatii aferente procedurii de Evaluare a impactului asupra mediului)	DI+14 luni noiembrie 2017-ianuarie 2019
Documentatiile de atribuire finale- pentru contractele de servicii de asistenta tehnica pentru managementul Proiectului, asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor proiectului si auditul Proiectului.	DI+15 luni noimbrie 2017-februarie 2019

DI - data de incepere a lucrarilor (15.11.2017).

Au fost predate: studiu geotehnic, studiu hidrogeologic/hidrologic, studiul topografic, studii infiltratii, studii de inundabilitate, studii de tratabilitate, studii privind calitatea apei potabile, studii privind balanta apei, studii privind calitatea apei uzate, studii privind calitatea si debitul emisarului, expertize tehnice.

V.2 Situația cererilor de plată depuse

Nr. cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de plata(LEI)	Data depunerii cererii de plata	Data efectuării plății de către AM POIM
1/08.12.2017 revizuita in data de 14.12.2017	2.194.923,21	08.12.2017	29.12.2017
2/14.08.2018	5.677.053,60	14.08.2018	28.08.2018

V.3 Situație Cereri de rambursare*

Nr. cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare	Valoarea rambursată și data rambursării AM POIM
01/04.01.2018	2.194.923,21	04.01.2018	2.172.973,98/04.01.2018
02/05.09.2018	5.677.053,60	05.09.2018	5.620.283,06/28.08.2018

Contractul este in derulare.

Manager UIP,
Ing.Eduard Radu Tutunaru



Intocmit,
Ing.Ioan Severincu

