



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020
SMIS 2014+ 103967

SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR IN DERULAREA UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI

„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Cod Proiect: **SMIS2014+103967**

Beneficiar: **AQUAVAS S.A**

Durata de desfasurare a proiectului: **01.04.2015 - 30.06.2020**

Perioada de implementare: 2014-2020 cu prelungire pana la sfarsitul anului 2023

Valoarea proiectului: **353.207.408 lei** din care valoarea cofinantarii UE este de **230.862.516 lei**.

Obiectivul proiectului : **Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei in localitatile din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti.**

Rezultate asteptate: **Realizarea de lucrari pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui.**

Stadiul derularii si progresul contractelor de lucrari:

- Contract **VS-CL-VS-R01** - *”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”*: A fost incheiat *Contractul de executie lucrari nr. 5953 / 29.10.2018* cu S.C. *Ludwig Pfeiffer S.R.L. Timisoara*. A fost emis Ordinul de incepere nr.40_VS-CL-VS-R01/14.01.2019, cu data de incepere a lucrarilor 23.01.2019. Lucrarile sunt in desfasurare.
- Contract **VS-CL-BD-R02** - *”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”*: Procedura de achizitie a fost reluata. La momentul de fata, Documentatia de atribuire a fost incarcata in SEAP si se asteapta avizul de la ANAP.
- Contract **VS-CL-HU&NE-R03** - *”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apa uzata în Huși și Negrești”*:
 - **Lotul 1** - *”Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi”*: A fost incheiat *Contractul de executie lucrari nr.6243 / 14.11.2018* cu Asocierea S.C. *EUSKADI S.R.L. - S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L.* A fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor nr.03_VS-CL-HU&NE-R03-Lot1/15.11.2018 cu data de incepere a lucrarilor 19.11.2018.Lucrarile sunt in desfasurare.
 - **Lotul 2** - *”Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Negresti”*: A fost incheiat *Contractul de executie lucrari nr.287 /17.01.2019* cu Asocierea S.C. *EUSKADI S.R.L. - S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L.*A fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor nr.06_VS-CL-HU&NE-R03-Lot2/31.01.2019, cu data de incepere a lucrarilor 06.02.2019.Lucrarile sunt in desfasurare.
- Contract **VS-CL-NE-R04**- *„Statiile de tratare si de epurare Negresti,,*
 - **Lotul 1** - *„Statia de tratare Negresti”*: A fost incheiat *Contractul de executie lucrari nr.4602/31.07.2019* cu S.C *MOTRIS COMPANY S.R.L. Bacau*. A fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor nr.01_VS-CL-NE-R04-Lot1/14.08.2019 cu data de incepere a lucrarilor 19.08.2019.Lucrarile sunt in desfasurare.
 - **Lotul 2** - *„Statia de epurare Negresti”*: A fost incheiat *Contractul de executie lucrari nr.4603/31.07.2019* cu S.C *MOTRIS COMPANY S.R.L. Bacau*. A fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor nr.01_VS-CL-NE-R04-Lot2/14.08.2019 cu data de incepere a lucrarilor 19.08.2019.Lucrarile sunt in desfasurare.
- Contract **VS-CL-VS&BD-R05** - *”Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad”*: Procedura de achizitie a fost reluata. La momentul de fata, Documentatia de atribuire a fost incarcata in SEAP si se asteapta avizul de la ANAP.

APA ESTE VIATĂ! INVESTIND ÎN APĂ, INVESTIM ÎN VIITOR!

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”