



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

### **Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020**

Derularea Proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui” cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

## **SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR ÎN DERULAREA UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE ȘI PROMOVARE A PROIECTULUI**

La data prezentă în cadrul proiectului se derulează următoarele:

1. **Contractul de proiectare și execuție lucrări (FIDIC Galben) - VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Huși”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești**. S-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor pentru componenta “Reabilitarea STAP Vaslui, Bârlad și Huși”.

Ca urmare a faptului că implementarea componentei SCADA pe rețelele de apă și canalizare din Vaslui, poate fi realizată numai după finalizarea contractelor FIDIC Rosu, aceasta componentă a fost suspendată.

În perioada curentă și anume Perioada de Notificare a defecțiunilor (PND) se derulează Testele după recepția la terminarea lucrărilor pentru Stațiile de Tratare Vaslui, Bârlad și Huși - perioada de evaluare la opt luni. Totodată se efectuează lucrările de remediere a problemelor incluse în Anexa 2 la Procesul Verbal de Recepție.

2. În cadrul contractului de **proiectare și execuție lucrări (FIDIC Galben) - VS-CL-G-02: „Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Huși”**. A fost semnat Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor în data de 15.12.2017 iar în prezent se efectuează lucrările de remediere a problemelor incluse în Anexa 1 la Procesul Verbal.

3. Contract VS-CL-VS-R01 **“Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”**: Documentația de Atribuire a fost publicată în SEAP cu Anunțul de Participare nr.184227 la data de 05.04.2018 și este în procedura de licitație.

4. Contract VS-CL-BD-R02 **“Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”**: Documentația de Atribuire este în pregătire.

5. Contract VS-CL-HU&NE-R03 **“Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești”**. Documentația de Atribuire este lansată în SEAP și este în așteptare validare la ANAP.

6. Contract VS-CL-NE-R04 **„Stația de tratare și Stația de epurare Negrești”**: Documentația de Atribuire a fost publicată în SEAP cu Anunțul de Participare nr.184039 la data de 29.03.2018 și este în procedura de licitație.



**AQUAVAS S.A.**

RO-730.169, VASLUI, Str. Ștefan cel Mare, nr. 70, ROMÂNIA

C.U.I. RO 17986823, Nr. înregistrare la R.C. J37/682/2005

Cont IBAN: RO37TREZ656509803X004788 și RO73TREZ656509801X04787

Tel: 0235.311.600; 0235.311.700 Fax.:0235.311.900; E-mail: [aquavasulp@gmail.com](mailto:aquavasulp@gmail.com)



7. Contract VS-CL-VS&BD-R05 „Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad”. Documentația de Atribuire este în pregătire.

8. Referitor la contractul VS-CS-ATMP 02 - Documentația de achiziție a fost încărcată în SEAP din data de 28.12.2016. ANAP a respins documentația în mod repetat deși au fost remediate de fiecare dată deficiențele semnalate. Documentația a fost refăcută astfel încât activitățile să fie supuse procedurilor de atribuire în mai multe contracte subsecvente, astfel:

- a. Contractul - VS-CS-ATMP-02.1 - „Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări”. În urma finalizării procedurilor de licitație deschisă la data de 15.09.2017 a fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi - B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz(Polonia);
- b. Contractul VS\_CS\_ATMP 02.2 - Supervizare lucrări - La data de 08.07.2017 a fost publicat în SEAP anunțul aferent. Procedura este în derulare la momentul de față.
- c. Contractul VS\_CS\_ATMP 02.3 - Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului. Procedura a fost finalizată, fiind încheiat Contractul de servicii nr. 3766/03.11.2017 cu ofertantul câștigător SC FLAROM ADVERTISING SRL Iași.
- d. Contractul VS-CS-ATMP-02.4 - Sprijin pentru beneficiar în implementarea proiectului. Starea de atribuire a contractului este *nelansat* la momentul de față.
- e. Contractul VS-CS-ATMP-02.5 - Achiziția de bunuri și echipamente necesare implementării proiectului. Starea de atribuire a contractului este *nelansat* la momentul de față.

Intocmit  
Ing.Alina Mosulet

*APA ESTE VIAȚA! INVESTIND IN APĂ, INVESTIM IN VIITOR!*



AQUAVAS S.A