



Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

Derularea Proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Husi, Negrești din județul Vaslui. cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR ÎN DERULAREA UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE ȘI PROMOVARE A PROIECTULUI

La data prezenta în cadrul proiectului se derulează următoarele:

1. Contractul de proiectare și execuție lucrări (FIDIC Galben) – VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Husi și Negrești”:

S-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor pentru componenta “Reabilitarea STAP Vaslui, Bârlad și Husi”, în perioada curentă derulându-se Perioada de Notificare a defectiunilor (PND).

2 În cadrul contractului de proiectare și execuție lucrări (FIDIC Galben) – VS-CL-G-02: „Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Husi”:

A fost semnat Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor în data de 14.12.2017 în perioada curentă derulându-se Perioada de Notificare a defectiunilor (PND).

3. Contract VS-CL-VS-R01” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”: Documentația de Atribuire a fost publicată în SEAP. Termenul limită de depunere a ofertelor este de 24.05.2018.

4. Contract VS-CL-BD-R02” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”: Documentația Tehnică a fost avizată în CTE -ul Aquavas S.A iar în prezent se finalizează Documentația de Atribuire.

5. Contract VS-CL-HU&NE-R03 ” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Husi și Negrești”. Documentația de Atribuire a fost publicată în SEAP. Termenul limită de depunere a ofertelor este de 07.06.2018.

6. Contract VS-CL-NE-R04 „Stația de tratare și Stația de epurare Negrești”: Documentația de Atribuire a fost publicată în SEAP la data de 29.03.2018. Licitația a fost anulată deoarece nu a fost depusă nici o ofertă până la data limită de depunere, urmând a se relua procedura de achiziție.

7. **Contract VS-CL-VS&BD-R05** ” *Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad*”. Documentația de Atribuire este în pregătire.

8. **Contract VS-CS-ATMP 02** – activitățile au fost supuse procedurilor de atribuire în mai multe contracte subsecvente, astfel:

- a. **Contractul - VS-CS-ATMP-02.1** ” *Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări* - A fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz(Polonia); Contractul se afla în derulare.
- b. **Contractul VS_CS_ATMP 02.2** -*Supervizare lucrări* - A fost încheiat Contractul de servicii nr. 2351/04.05.2018 cu ofertantul SC MEDOS CONSTRUCT&CONSULTING SRL Iasi.
- c. **Contractul VS_CS_ATMP 02.3**- *Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului* A fost încheiat Contractul de servicii nr. 3766/03.11.2017 cu ofertantul SC FLAROM ADVERTISING SRL Iasi. Contractul se afla în derulare.
- d. **Contractul VS-CS-ATMP-02.4** -*Sprijin pentru beneficiar în implementarea proiectului*- Documentația de atribuire este în pregătire.
- e. **Contractul VS-CS-ATMP-02.5** *Achiziția de bunuri și echipamente necesare implementării proiectului* . Documentația de atribuire este în pregătire.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

APA ESTE VIATA! INVESTIND IN APA, INVESTIM IN VIITOR!