



**Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020**

**Data: 10.IANUARIE 2022**

**„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.**

**Cod Proiect: SMIS2014+103967**

**Beneficiar: AQUAVAS S.A**

**Durata de desfasurare a proiectului: 01.04.2015 - 30.06.2020 cu prelungire pana la 31.12. 2023.**

**Valoarea proiectului: 428,232,148.00 lei din care valoarea cofinantarii UE este de 293,624,822.00 lei.**

**Obiectivul proiectului : Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei in localitatile din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti.**

**Rezultate asteptate: Realizarea de lucrari pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui.**

La data prezenta, in cadrul proiectului s-au inregistrat urmatoarele progrese:

- **Contract VS-CL-VS-R01 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”:** Lucrarile sunt in desfasurare-stadiu fizic 85%
- **Contract VS-CL-BD-R02 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad:** Lucrarile sunt in desfasurare - stadiu fizic 9,3 %
- **Contract VS-CL-HU&NE-R03 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești”:**
  - **Lotul 1 – ”Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi”:** Lucrarile sunt in desfasurare-stadiu fizic 83,7%
  - **Lotul 2 - ”Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Negresti”:** Lucrarile sunt in desfasurare- stadiu fizic 95%
- **Contract VS-CL-NE-R04- „Statiile de tratare si de epurare Negresti,,**
  - **Lotul 1 - „Statia de tratare Negresti”:** Lucrarile sunt in desfasurare-stadiu fizic 90%.
  - **Lotul 2 - „Statia de epurare Negresti”:** Lucrarile sunt in desfasurare-stadiu fizic 95%
- **Contract VS-CL-VS&BD-R05 ”Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad”:**



**AQUAVAS S.A.**

RO-730.169, VASLUI, Str. Ștefan cel Mare, nr. 70, ROMÂNIA

C.U.I. RO 17986823, Nr. înregistrare la R.C. J37/682/2005

Cont IBAN: RO37TREZ656509803X004788 și RO73TREZ656509801X04787

Tel: 0235.311.600; 0235.311.700 Fax.:0235.311.900; E-mail : [aquavasulp@gmail.com](mailto:aquavasulp@gmail.com)



- **Lot 1- Surse, aduc~~t~~iuni, sta~~t~~ii de pompare apa bruta ~~ș~~i rezervoare, refulări în Vaslui.** A fost semnat contractul de executie lucrari nr.6211 in data de 22.10.2021 cu ASOCIERIA DARO CONSTRUCT S.R.L. -GEPROCON IASI ,urmand a se emite Ordinul de incepere a lucrarilor in luna ianuarie 2022 , cu o durata de executie a lucrarilor de 22 luni.
- **Lot 2- Surse, aduc~~t~~iuni, sta~~t~~ii de pompare apa bruta ~~ș~~i rezervoare, refulări în Barlad.** A fost semnat contractul de executie lucrari nr.6242 in data de 25.10.2021 cu SC NOMIS 2003 S.R.L GALATI ,urmand a se emite Ordinul de incepere a lucrarilor in luna ianuarie 2022 cu o durata de executie a lucrarilor de 22 luni.

*Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.*

**Pentru informatii despre proiect:ing.Eduard Radu Tutunaru  
Telefon:0758087163**

APA ESTE VIATA! INVESTIND IN APA, INVESTIM IN VIITOR!

AQUAVAS S.A.

